

工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 糸島市 高田

工期 着手 令和 1 年 8 月 2 日

竣工 令和 1 年 9 月 22 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前




足場組立




足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立完了



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根
高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根
高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

天井
高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

軒天



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
天井
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

軒天



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

2F 外壁



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

2階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁
高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

1F 外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁
高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

1F 外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床
高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

ベランダ床



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

ベランダ床



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

その他部位

高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

雨戸



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

その他部位

高圧洗浄

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

窓



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
基礎
高圧洗浄
 撮影年月日 施工者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

基礎



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
その他部位
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/08/03 施工者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

玄関



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
その他部位
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/08/03 施工者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

土間



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
外塀
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストナー・ムネ式設計

高圧洗浄

塀



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
外塀
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストナー・ムネ式設計

高圧洗浄

塀



養生




工 事 件 名 棟 卸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事

**屋 根
着 工 前**

撮 影 年 月 日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根

施工前



工 事 件 名 棟 卸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事


**屋 根
板 金 部 ケ レ ン**

撮 影 年 月 日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根

下地処理

板金部 ケレン中



工 事 件 名 棟 卸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事


**屋 根
板 金 部 ケ レ ン**

撮 影 年 月 日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根

下地処理

板金部 ケレン中



工 事 件 名 棟 卸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

水 切 り 板 金

錆 止 め 塗 装

撮 影 年 月 日 2019/08/05 施 工 者 ペ ス ト ナ ッ ム 有 限 公 司

屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布



工 事 件 名 棟 卸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

水 切 り 板 金

錆 止 め 塗 装


撮 影 年 月 日 2019/08/05 施 工 者 ペ ス ト ナ ッ ム 有 限 公 司

屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



工 事 件 名 棟 卸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

屋 根

下 塗 り 1 回 目

撮 影 年 月 日 2019/08/05 施 工 者 ペ ス ト ナ ッ ム 有 限 公 司

屋根

下塗り 1 回目



屋根

下塗り 1 回目

施工中



屋根

下塗り 2 回目



屋根

下塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根

タスペーサー設置

撮影年月日 2019/08/07 施工者 ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根

タスペーサー設置

撮影年月日 2019/08/07 施工者 ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


屋根

上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/07 施工者 ベストホーム株式会社

屋根

上塗り1回目



工事件名 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工種 塗装工事

屋根

上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/07 施工者 ペストホーム株式会社

屋根

上塗り1回目

施工中



工事件名 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工種 塗装工事

屋根

上塗り2回目

撮影年月日 2019/08/08 施工者 ペストホーム株式会社

屋根

上塗り2回目



工事件名 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工種 塗装工事

屋根


上塗り2回目

撮影年月日 2019/08/08 施工者 ペストホーム株式会社

屋根

上塗り2回目

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根
完了

撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根

上塗り

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

天井
着工前

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

軒天

施工前



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

天井
上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

軒天

上塗り1回目



軒天

上塗り1回目

施工中



軒天

上塗り2回目



軒天

上塗り2回目

施工中



軒天

上塗り

完了



コーキング打ち増し（サッシ廻り）

施工前



コーキング打ち増し（サッシ廻り）

清掃



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
サッシ廻りシーリング
清掃
 撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

コーキング打ち増し（サッシ廻り）

清掃

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
サッシ廻りシーリング
プライマー塗布
 撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

コーキング打ち増し（サッシ廻り）

プライマー塗布



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
サッシ廻りシーリング
プライマー塗布
 撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

コーキング打ち増し（サッシ廻り）

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
サッシ廻りシーリング
シーリング充填
 撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ヘストホーム株式会社

コーキング打ち増し（サッシ廻り）

シーリング打ち



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
サッシ廻りシーリング
シーリング充填
 撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ヘストホーム株式会社

コーキング打ち増し（サッシ廻り）

シーリング打ち

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
サッシ廻りシーリング
ヘラ抑え
 撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ヘストホーム株式会社

コーキング打ち増し（サッシ廻り）

シーリングヘラ押さえ



コーキング打ち増し（サッシ廻り）

シーリングヘラ押さえ

施工中



コーキング打ち増し（サッシ廻り）

施工完了



コーキング打ち増し（胴差し）

施工前

コーキング打ち増し（胴差し）

清掃



コーキング打ち増し（胴差し）

清掃

施工中



コーキング打ち増し（胴差し）

プライマー塗布





コーキング打ち増し（胴差し）

プライマー塗布

施工中



コーキング打ち増し（胴差し）

シーリング打ち



コーキング打ち増し（胴差し）

シーリング打ち

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し
ヘラ押え

撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

コーキング打ち増し（胴差し）

シーリングヘラ押さえ



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し
ヘラ押え

撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

コーキング打ち増し（胴差し）

シーリングヘラ押さえ

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し
完了

撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

コーキング打ち増し（胴差し）

施工完了



コーキング打ち替え

施工前



コーキング打ち替え

既存シール撤去



コーキング打ち替え

既存シール撤去

施工中



コーキング打ち替え

清掃



コーキング打ち替え

清掃

施工中



コーキング打ち替え

プライマー塗布



コーキング打ち替え

プライマー塗布

施工中



コーキング打ち替え

シーリング充填



コーキング打ち替え

シーリング充填

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

ボードシーリング

ヘラ押え

撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ヘストホーム株式会社

コーキング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

ボードシーリング

ヘラ押え

撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ヘストホーム株式会社

コーキング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

ボードシーリング

完了

撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

コーキング打ち替え

施工完了



コーキング打ち替え

施工完了



1F 外壁

施工前



1F 外壁

施工前



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
バリアー塗布
 撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

2F 外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
バリアー塗布
 撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

2F 外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
バリアー塗布
 撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

1F 外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁
バリアー塗布

撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

1F 外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁
下塗り

撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

2F 外壁

下塗り



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁
下塗り

撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

2F 外壁

下塗り

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁

下塗り

撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

1F 外壁

下塗り

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁

下塗り

撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

1F 外壁

下塗り

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

A液、B液、アステックプラス混合

撮影年月日 2019/08/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁

材料混入攪拌

・ A 液B 液

・ 防カビ添加材: アステックプラスS



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁

上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

2F 外壁

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁

上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

2F 外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁

上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

1F 外壁

上塗り 1 回目

施工中



1F 外壁

上塗り 1 回目

施工中



2F 外壁

上塗り 2 回目



2F 外壁

上塗り 2 回目

施工中



1F 外壁

上塗り 2回目

施工中



1F 外壁

上塗り 2回目

施工中



2F 外壁

上塗り

完了



2F 外壁

上塗り


完了



1F 外壁

上塗り

完了



1F 外壁

上塗り

完了



胴差し

施工前



胴差し

下地処理

ケレン中



胴差し

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
胴差し
下塗り
 撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

胴差し

下塗り



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
胴差し
下塗り
 撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

胴差し

下塗り


施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
胴差し
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/08/17 施 工 者 ペストホーム株式会社

胴差し

上塗り 1回目



胴差し

上塗り 1 回目

施工中



胴差し

上塗り 2 回目



胴差し

上塗り 2 回目

施工中



洞差し _____

上塗り _____

完了 _____



雨樋 _____

施工前 _____



雨樋 _____

下地処理 _____

ケレン中 _____



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**雨樋
完了**
 撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

雨樋 _____

上塗り _____

完了 _____



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**庇
着工前**
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

庇 _____

施工前 _____




工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**庇
ケレン**
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

庇 _____

下地処理 _____

ケレン中 _____



工事件名 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工種 塗装工事
**庇
ケレン**
 撮影年月日 2019/08/03 施工者 ベストホーム株式会社

庇 _____

下地処理 _____


ケレン中 _____



工事件名 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工種 塗装工事
**庇
錆止め塗装**
 撮影年月日 2019/08/05 施工者 ベストホーム株式会社

庇 _____

錆止め塗布 _____



工事件名 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工種 塗装工事
**庇
錆止め塗装**
 撮影年月日 2019/08/05 施工者 ベストホーム株式会社

庇 _____

錆止め塗布 _____


施工中 _____



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
庇
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
庇
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
庇
上塗り2回目
 撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

庇
上塗り2回目

撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

庇
完了

撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

上塗り

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

シャッター
着工前

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨戸

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

シャッター
ケレン

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

シャッター
ケレン

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

シャッター
上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ペストホーム株式会社

雨戸

上塗り 1回目



雨戸

上塗り 1 回目

施工中



雨戸

上塗り 2 回目



雨戸

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
シャッター
完了
 撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ペストホーム株式会社

雨戸

上塗り

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
水切り板金
着工前
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

水切り

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
水切り板金
ケレン
 撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

**水切り板金
ケレン**

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

**水切り板金
錆止め塗装**

撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

錆止め塗布



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事


**水切り板金
錆止め塗装**

撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

錆止め塗布

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
水切り板金
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 1 回目



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
水切り板金
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
水切り板金
上塗り2回目
 撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 2 回目



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

水切り板金

上塗り2回目

撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ペストホーム株式会社

水切り

上塗り 2回目

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

水切り板金

完了

撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

水切り

上塗り

完了



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

着工前

撮影年月日 2019/08/03 施 工 者 ペストホーム株式会社

ベランダ床

施工前



工事件名 ■ 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床
プライマー塗布

撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

プライマー塗布



工事件名 ■ 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床
プライマー塗布

撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

プライマー塗布

施工中



工事件名 ■ 緑邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床
トップコート塗布

撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**ベランダ床
 トップコート塗布**
 撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ペストホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**ベランダ床
 完了**
 撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**基礎
 着工前**
 撮影年月日 施 工 者 ペストホーム株式会社

基礎

施工前



基礎

上塗り1回目



基礎

上塗り1回目

施工中



基礎

上塗り2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

上塗り

完了



外塀

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
外塀
下塗り
 撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ペストホーム株式会社

外塀

下塗り



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
外塀
下塗り
 撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁

下塗り

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
外塀
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ペストホーム株式会社

外塀

上塗り 1回目



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外塀

上塗り1回目

撮影年月日 2019/08/08 施工者 ペストホーム株式会社

外塀

上塗り1回目

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外塀

上塗り2回目

撮影年月日 2019/08/08 施工者 ペストホーム株式会社

外塀

上塗り2回目



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外塀

上塗り2回目

撮影年月日 2019/08/08 施工者 ペストホーム株式会社

外塀

上塗り2回目

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外塀

完了

撮影年月日 2019/08/08 施工者 H2Tホーム株式会社

外塀

上塗り

完了



アンテナ 取り外し



アンテナ 取り外し



アンテナ 取り外し



アンテナ 取り付け



アンテナ 取り付け




清掃



足場解体



足場解体



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し完了



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し



外壁

手直し完了



室外機

手直し



室外機

手直し




室外機

手直し完了



室外機

手直し完了



土間

清掃



物置移動

移動前



物置移動

移動完了



物置移動

移動完了



工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
 工 種 シーリング工事
 材 料 搬 入
 サーマテックシーラー
 ホワイト
 15kg×1セット
 撮 影 年 月 日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト



工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
 工 種 シーリング工事
 材 料 搬 入
 サーマテックシーラー
 グレー
 15kg×1セット
 撮 影 年 月 日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
 工 種 シーリング工事
 材 料 搬 入
 エポパワーシーラー
 ホワイト
 15kg×2缶
 撮 影 年 月 日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：ヤララブラウン



工 事 名 棟 廊 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事

工 種 シーリング工 事

材 料 搬 入

超低汚染リファイン500MF-IR
ヤララブラウン

16kg×2セット

撮 影 年 月 日 2019/08/05 施 工 者 ペストホーム株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ブローケンホワイト



工 事 名 棟 廊 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事

工 種 シーリング工 事

材 料 搬 入

超低汚染リファイン1000mf-ir
ブローケンホワイト

16kg×1セット

撮 影 年 月 日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：モカ



工 事 名 棟 廊 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事

工 種 シーリング工 事

材 料 搬 入

超低汚染リファイン1000mf-ir
モカ

16kg×2セット
3.2kg×1セット

撮 影 年 月 日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色 : N-90



鉄部 塗材

エポパワーメタルJY

色 : ホワイト



付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色 : N-15





工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
 材料搬入
 ベースガード
 KG-01
 28kg×1セット
 撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ペストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
 材料搬入
 エクスファイン艶消
 ミッドビケット
 20kg×1缶
 撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ペストホーム株式会社

塀 塗材

エクスファイン艶消

色：ミッドビケット



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
 材料搬入
 バリアー
 4ℓ×1本
 撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ペストホーム株式会社

防カビ下塗材

バリアー



工 事 件 名 棟 部 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
 工 種 シーリング工 事
 材 料 搬 入
 アステックプラス
 16kg用×1缶
 撮 影 年 月 日 2019/08/16 施 工 者 ヘストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS



工 事 件 名 棟 部 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
 工 種 シーリング工 事
 材 料 搬 入
 ウレシール2000×40本
 ウレシールプライマー
 100ml×4缶
 撮 影 年 月 日 2019/08/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング材

ウレシール2000



工 事 件 名 棟 部 屋 根、外 壁、其 他 塗 装 工 事
 工 種 シーリング工 事
 材 料 搬 入
 タスペーサー
 500個×1箱
 撮 影 年 月 日 2019/08/07 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根 縁切り材

タスペーサー



工事件名 緑部 屋根、外壁、その他塗装工事

工種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/08/05 施工者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト

空缶写真



工事件名 緑部 屋根、外壁、その他塗装工事

工種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/08/05 施工者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



工事件名 緑部 屋根、外壁、その他塗装工事

工種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/08/16 施工者 ベストホーム株式会社

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：ヤララブラウン

空缶写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ブローケンホワイト

空缶写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：モカ

空缶写真

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色 : N-90

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色 : N-15

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/08/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

鉄部 塗材

エポパワーメタルJY

色 : ホワイト

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2019/08/05 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 ■ 緑部 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工事件名 ■ 緑部 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

塀 塗材

エクسفライン艶消

色：ミッドビスケット

空缶写真



工事件名 ■ 緑部 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/21 施 工 者 ペストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS

使用済み写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/08 施 工 者 ペストホーム株式会社

シーリング材

ウレシール2000

使用済み写真



工事件名 様邸 屋根、外壁、その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済材料
 撮影年月日 2019/08/07 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
