

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 様邸

工事箇所 外壁・付帯 塗装工事

工事住所 小倉南区 吉田にれの木坂

工期 着手 令和 3 年 5 月 7 日

竣工 令和 3 年 9 月 4 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立




足場組立 完了



外壁

施工前



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1回目



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

施工中



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

施工中



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

施工中



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

施工中



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

施工中



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

完了




外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

完了



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

完了



外壁

下地処理

剥離剤塗布 1 回目

完了



外壁 _____

下地処理 _____

剥離剤塗布 1 回目 _____

完了 _____



外壁 _____

既存塗膜剥離状況 _____



外壁 _____

既存塗膜剥離状況 _____



外壁

既存塗膜剥離状況



外壁

既存塗膜剥離状況




外壁

既存塗膜剥離状況



外壁

既存塗膜剥離状況



外壁

既存塗膜剥離状況



外壁

既存塗膜剥離状況



外壁

既存塗膜剥離状況



外壁

下地処理

既存塗膜撤去1回目



外壁

下地処理

既存塗膜撤去1回目

施工中



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 1 回目

施工中



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 1 回目

施工中



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 1 回目

施工中



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 1 回目

施工中



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 1 回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 1 回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 1 回目

完了



外壁

下地処理

剥離剤塗布 2 回目



外壁

下地処理

既存塗膜撤去 2 回目



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

施工中



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了




外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去2回目

完了



外壁

高圧洗浄1回目



外壁

高压洗浄 1 回目

施工中



外壁

高压洗浄 1 回目

施工中



外壁

高压洗浄 1 回目

施工中



外壁

高压洗净 1 回目

施工中



外壁

高压洗净 1 回目

施工中



外壁

高压洗净 1 回目

施工中



高压洗浄

高压洗浄 1回目

施工中



高压洗浄

高压洗浄 1回目

施工中



高压洗浄

高压洗浄 1回目

施工中



外壁

高压洗净 1 回目


完了



外壁

高压洗净 1 回目

完了



外壁

高压洗净 1 回目

完了



外壁

高压洗净 1 回目

完了



外壁

高压洗净 1 回目


完了



外壁

高压洗净 1 回目

完了



外壁

高压洗净 1 回目

完了



外壁

高压洗净 1 回目

完了



外壁

高压洗净 1 回目

完了



外壁

高压洗浄 1 回目


完了



外壁

下地処理

剥離剤塗布 3 回目




外壁

下地処理

剥離剤塗布 3 回目

施工中




工事名	〇
場所	〇
剥離剤 R110 〇-ラ-塗布状況	

外壁

下地処理

剥離剤塗布 3 回目

施工中



工事名	〇
場所	〇
キワス SP14-バー-エ3 補修後の剥離完了	

外壁

下地処理

剥離剤塗布 3 回目

完了




工事名	〇
場所	〇
剥離剤 R110 〇-ラ-塗布状況	

外壁

下地処理

剥離剤塗布 3 回目

完了



外壁

下地処理

既存塗膜撤去3回目



外壁

下地処理

既存塗膜撤去3回目

施工中



外壁

下地処理

既存塗膜撤去3回目

施工中



外壁

高压洗浄 2回目



外壁

高压洗浄 2回目

施工中



外壁

高压洗浄 2回目

施工中



外壁 試験施工

下地処理

シーラー塗布



外壁 試験施工

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁 試験施工

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁 試験施工

カチオン材料

混入攪拌



外壁 試験施工

カチオン材料

混入攪拌



外壁 試験施工

下地処理

カチオン吹付け



外壁 試験施工

下地処理

カチオン吹付け

施工中



外壁 試験施工

下地処理

カチオン吹付け

施工中



外壁 試験施工

下地処理

カチオン吹付け

完了



外壁 試験施工

下地処理

カチオン吹付け

完了



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

施工中



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

施工中



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

施工中




外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

施工中



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

施工中



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

完了



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

完了



外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

完了




外壁 試験施工

下地処理

マスチック下塗り

完了



外壁

試験施工部

確認



外壁

試験施工部

確認



外壁

下地処理

シーラー塗布




外壁

下地処理

シーラー塗布

施工中



外壁

下地処理

シーラー塗布

施工中



外壁

下地処理

シーラー塗布

施工中




外壁

下地処理

シーラー塗布

施工中



外壁

下地処理

シーラー塗布

施工中



外壁

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁

下地処理

シーラー塗布

完了




外壁

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁

下地処理

シーラー塗布

完了



外壁 _____

下地処理 _____

シーラー塗布 _____

完了 _____



外壁 _____

下地処理 _____

シーラー塗布 _____

完了 _____



外壁 _____

下地処理 _____

シーラー塗布 _____

完了 _____



外壁

カチオン材料

混入攪拌



外壁

カチオン材料

混入攪拌



外壁

下地処理

カチオン塗布



外壁

下地処理

カチオン塗布

施工中



外壁

下地処理

カチオン塗布

施工中



外壁

下地処理

カチオン吹付け

施工中



外壁

下地処理

カチオン吹付け

施工中



外壁

下地処理

カチオン吹付け

施工中



外壁

下地処理

カチオン吹付け

施工中



外壁

下地処理

カチオン吹付け

完了



外壁

下地処理

カチオン吹付け

完了



外壁

下地処理

カチオン吹付け

完了




外壁

下地処理

カチオン吹付け

完了




外壁

下地処理

カチオン吹付け


完了



外壁

下地処理

マスチック下塗り




外壁

下地処理

マスチック下塗り

施工中




外壁

下地処理

マスチック下塗り

完了



外壁

下地処理

マスチック下塗り

完了



外壁

下地処理

マスチック下塗り

完了



外壁

下地処理

マスチック下塗り

完了



外壁 メイン部

上塗材料混入攪拌

・A液・B液



外壁 メイン部

上塗り 1回目



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目


施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り1回目

完了



工事名	〇〇
場所	〇〇
超体汚染リペイン	
1000MF-1R	
上塗り1回目完了	

外壁 メイン部

上塗り1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目



外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 アクセント部

中塗り


施工中



外壁 アクセント部

中塗り


完了



外壁 アクセント部

上塗り

施工中



外壁 アクセント部

上塗り


完了



外壁 アクセント部

上塗り


完了



外壁 アクセント部


上塗り

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



軒天

上塗り 1回目

施工中



軒天

上塗り 1回目

完了



軒天

上塗り 1回目

完了



軒天

上塗り 1回目

完了



軒天


上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



破風

施工完了



鼻隠し

上塗り

施工中



鼻隠し


施工完了



幕板

下地処理


ケレン中



幕板

上塗り

施工中




幕板

施工完了



幕板


施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理


ケレン中



雨樋

下地処理


ケレン完了



雨樋

下地処理


ケレン完了



雨樋

上塗り

施工中



雨樋

上塗り

施工中




雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋


施工完了



雨樋

上塗り

施工中




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



屋根 水切り

施工完了



屋根 水切り

施工完了



小庇

施工完了



土台 水切り

ケレン 施工中



土台 水切り

ケレン 完了



土台 水切り

錆止め塗布後

上塗り

施工中



土台 水切り

上塗り

施工中



土台 水切り

錆止め塗布後

上塗り

施工中




完了検査



完了検査



完了検査



完了検査




完了検査



完了検査



完了検査



清掃




清掃




清掃



清掃



清掃



清掃



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし




施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



施工後 (6.10) 膨れ確認

異常なし



足場解体




足場解体



外壁 塗膜剥離剤


環境配慮型建築仕上用剥離剤

キクスイSPリムーバーエコ




外壁 塗膜剥離剤

同上



外壁 塗膜剥離剤

同上



外壁 塗膜剥離剤

同上



外壁 塗膜剥離剤

ネオリバー #160



外壁 塗膜剥離剤


同上



外壁 シーラー材


アレス水性エポレジ

ベース



外壁 シーラー材


同上



外壁 シーラー材

アレス水性エポレジン

硬化剤



外壁 シーラー材


同上



外壁 カチオン材


ミラクファンド

KC-1000 粉体



外壁 カチオン材

同上



外壁 カチオン材

ミラクフアンド

KC-1000 混和液



外壁 カチオン材

同上



外壁 下塗材

ホワイトフィラーA



外壁 下塗材

同上



外壁 下塗材

同上



外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：マウンテンブルー



外壁メイン部 上塗材

同上



外壁メイン部 上塗材

同上



外壁アクセント部 中塗材


グラナートミドルコート

色：ダイオライト



外壁アクセント部 中塗材

同上



外壁アクセント部 上塗材

グラナートSP

色：ダイオライト



外壁アクセント部 上塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色 :N-15



付帯 塗材

同上



外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：マウンテンブルー

空缶写真



外壁アクセント部 中塗材

グラナートミドルコート

色：ダイオライト

空缶写真



工事名	〇〇
場所	〇〇
材料検収	
グラナートSP	

外壁アクセント部 上塗材

グラナートSP

色：ダイオライト

空缶写真



工事名	〇〇
場所	〇〇
材料検収	
マックスシールド1500F	

付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色：N-15

使用済み写真



工事名	〇〇
場所	〇〇
空袋検収	
ミラクファン ド KC-1000	
25kg x 5セット	

外壁 カチオン材

ミラクファン ド

KC-1000 粉体, 混和液

使用済み写真



外壁 カチオン材

同上



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



カーポート垂木 部分取替え

施工前



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中




カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工中



カーポート垂木 部分取替え

施工完了



カーポート垂木 部分取替え

施工完了