

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁 塗装工事

工事住所 遠賀郡 遠賀町 田園

工期 着手 令和 3 年 2 月 5 日

竣工 令和 3 年 2 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立




足場組立 完了



足場組立 完了



足場組立 完了



高圧洗浄

屋根

工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 高圧洗浄 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/10



工事件名 ■ 様邸
工事場所
高圧洗浄 状況
ベストホーム株式会社 2021/02/10

高圧洗浄

屋根



工事件名 ■ 様邸
工事場所
高圧洗浄 状況
ベストホーム株式会社 2021/02/10

高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/02/10	

高圧洗浄

樋中




高圧洗浄

鼻隠し・雨樋



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 高圧洗浄 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/10

高圧洗浄

外壁



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 高圧洗浄 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/10

高圧洗浄

外壁



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 高圧洗浄 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/10

高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

ベランダ床



養生



養生



養生



養生



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/02/11	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 板金 サビ止め 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/02/11	

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 板金 サビ止め 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/02/11	

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根 板金
 サビ止め 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根 板金
 サビ止め 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根 板金
 サビ止め 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 下塗り一回目 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

屋根

下塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 下塗り一回目 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

屋根

下塗り 1 回目

施工中




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 下塗り一回目 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目


施工中



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

下塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
屋根
タスペーサー取り付け状況
ベストホーム株式会社 2021/02/13

屋根

タスペーサー設置



工事件名 ■ 様邸
工事場所
屋根
タスペーサー取り付け状況
ベストホーム株式会社 2021/02/13

屋根

タスペーサー設置

施工中




工事件名 ■ 様邸
工事場所
屋根
タスペーサー取り付け完了
ベストホーム株式会社 2021/02/13

屋根

タスペーサー設置


完了



屋根

タスペーサー設置

完了



屋根


上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目


施工中



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 1回目


完了



屋根

上塗り 1回目

完了



屋根

上塗り 2回目

工事件名	様邸
工事場所	
屋 根 上塗り 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/02/16</small>	



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗 2 回目

施工中



屋根

上塗 2 回目


完了



屋根

上塗 2 回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 上塗り 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/16

屋根

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/20

屋根

施工完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/20

屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

上塗り 1回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

上塗り 2回目

完了



軒天

上塗り 2回目

完了




軒天

施工完了



軒天

施工完了




軒天

施工完了




軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



工事件名 ■様邸
工事場所
コーキング
撤去 状況
ベストホーム株式会社 2021/02/11

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



工事件名 ■様邸
工事場所
コーキング
撤去 状況
ベストホーム株式会社 2021/02/11

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



工事件名 ■様邸
工事場所
コーキング
清掃 状況
ベストホーム株式会社 2021/02/11

シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



外壁 クラック部

シーリング補修



外壁 クラック部

シーリング補修

施工中



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



外壁

下塗り



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 下塗り 状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/11	

外壁 _____

下塗り _____

施工中 _____




工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

外壁 _____

下塗り _____

完了 _____




工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



外壁

下塗り

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

外 壁
 サイディング
 一回目塗布状況

ベストホーム株式会社 2021/02/12

外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

外 壁
 サイディング
 一回目塗布状況

ベストホーム株式会社 2021/02/12

外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

目地色 上塗り

完了

工事件名 ■■■ 様邸

工事場所

外 壁

サイディング
一回目塗布完了

ベストホーム株式会社

2021/02/12



工事件名 様邸
工事場所
外 壁
サイディング
一回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2021/02/12

外壁 アクセント部

目地色 上塗り

完了



外壁 アクセント部

目地色 上塗り

完了



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 1回目



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 2回目


施工中



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 2回目


完了



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 2回目


完了



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

タイル調部 上塗り 2回目

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




鼻隠し

目地部

シーリング打ち

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

鼻隠し

上塗り 1回目



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り二回目 状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/20	

鼻隠し

上塗り 2 回目




工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り二回目 状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/20	

鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所

破風板
二回目塗布完了

ベストホーム株式会社 2021/02/20

鼻隠し

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所


破風板
二回目塗布完了

ベストホーム株式会社 2021/02/20

鼻隠し

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所

破風板
完了

ベストホーム株式会社 2021/02/20

鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



幕板

幕板上シーリング打ち

完了



幕板

幕板上シーリング打ち

完了



幕板

幕板上シーリング打ち

完了



幕板

幕板上シーリング打ち

完了



幕板


幕板上シーリング打ち

完了



幕板

上塗り 1 回目



幕板

上塗り 1 回目

施工中



幕板

上塗り 1 回目

施工中



幕板

上塗り 1回目

施工中



幕板

上塗り 1回目


完了



幕板

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
付帯部
上塗り二回目 完了
ベストホーム株式会社 2021/02/20

幕板

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
付帯部
完了
ベストホーム株式会社 2021/02/20

幕板


施工完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
付帯部
完了
ベストホーム株式会社 2021/02/20


幕板

施工完了



幕板

施工完了



幕板

施工完了



工事件名 ■ 様邸

工事場所

雨樋い
ケレン 状況

ベストホーム株式会社

2021/02/12

雨樋

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

雨樋

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

雨樋

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目



雨樋

上塗り 2回目


施工中



雨樋

上塗り 2回目


完了



雨樋

上塗り 2回目

完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 小 庇
 サビ止め 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

小庇

下地処理

錆止め塗布




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 小 庇
 サビ止め 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 小 庇
 サビ止め 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目


施工中



小庇

上塗り 1 回目

完了



小庇


上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 上塗り二回目 状況	
ベストホーム株式会社 2021/02/20	

小庇

上塗り 2回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 上塗り二回目 完了	
ベストホーム株式会社 2021/02/20	

小庇

上塗り 2回目

完了




工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 上塗り二回目 完了	
ベストホーム株式会社 2021/02/20	

小庇

上塗り 2回目

完了



小庇

施工完了



シャッターボックス

下地処理


ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め 完了
 ベストホーム株式会社 2021/02/11

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 シャッターBOX
 上塗り一回目 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/19

シャッターボックス

上塗り



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 シャッターBOX
 上塗り一回目 状況
 ベストホーム株式会社 2021/02/19

シャッターボックス

上塗り


施工中



シャッターボックス

上塗り


完了



シャッターボックス

上塗り

完了



シャッターボックス

施工完了

シャッターボックス

施工完了



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中





水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 二回目塗布 状況	
ベストホーム株式会社	2021/02/20

水切り

上塗り 2回目


施工中



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 二回目塗布 完了	
ベストホーム株式会社	2021/02/20

水切り

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 二回目塗布 完了	
ベストホーム株式会社	2021/02/20

水切り

施工完了



水切り

施工完了



ベランダ床

上塗り 1回目



ベランダ床

上塗り 1回目


施工中



ベランダ床

上塗り 1 回目

完了



ベランダ床


上塗り 1 回目

完了



ベランダ床

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸
工事場所
ベランダ床
二回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2021/02/20

ベランダ床

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所
ベランダ床
二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2021/02/20

ベランダ床

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
ベランダ床
二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2021/02/20

ベランダ床

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■様邸
工事場所
ベランダ床
完了
ベストホーム株式会社 2021/02/20

ベランダ床

施工完了



ベランダ床

施工完了



検査



検査



検査



清掃



足場解体



足場解体



足場解体



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーシーラー	
ベストホーム株式会社 2021/02/11	

屋根 下塗材

エポパワーシーラー JY



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーシーラー	
ベストホーム株式会社 2021/02/11	

屋根 下塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ホワイトフィラーA	
ベストホーム株式会社 2021/02/11	

外壁 下塗材

ホワイトフィラーA



外壁 下塗材

同上



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 Si-IR

色：チャコール



外壁 上塗材

スーパーラジカルシリコンGH

色：ウィザードコッパー



外壁 上塗材

同上



外壁 上塗材

シリコンフレックスII

色：ウィザードコッパー



外壁 上塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マックスシールド1500U	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色：19-20B



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マックスシールド1500U	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

付帯 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーメタル	
ベストホーム株式会社 2021/02/11	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY


色：グレー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーメタル	
ベストホーム株式会社 2021/02/11	

鉄部 錆止め材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料 搬入	
ベストホーム株式会社 2021/02/20	

ベランダ床 上塗材

ケートトップライナー

色：シルバークレー



工事件名	様邸
工事場所	
材料 搬入	
ベストホーム株式会社 2021/02/20	

ベランダ床 上塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 タスペーサー	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

屋根 縁切り材

タスペーサー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 タスペーサー	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

屋根 縁切り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2021/02/12	

屋根 下塗材

エポパワーシーラー J Y

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/02/20</small>	

外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/02/20</small>	

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 Si-IR

色：チャコール

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/02/20</small>	

外壁 上塗材

スーパーラジカルシリコンGH

色：ウィザードコッパー

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/02/20</small>	

外壁 上塗材 (目地活かし部)

スーパーラジカルシリコンGH

色：バーチグレー

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/02/20</small>	

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/02/11</small>	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー

使用済み写真



ベランダ床 上塗材

ケートップライナー

色：シルバーグレー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
