

# 工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 S 様 邸

工事箇所 住宅塗装, その他改修工事

工事住所 行橋市 下稗田

工期 着手 令和 3 年 2 月 19 日

竣工 令和 3 年 3 月 29 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**屋根  
 高圧洗浄**  
 撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

大屋根

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**屋根  
 高圧洗浄**  
 撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

大屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**下屋根  
 高圧洗浄**  
 撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

下屋根

---

---

---


---

---

---

---


---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**下屋根  
 高压洗浄**  
 撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

下屋根



高压洗浄

下屋根



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**屋根  
 高压洗浄 完了**  
 撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

大屋根

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

下屋根

高圧洗浄 完了

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

下屋根

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

天井

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施工者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

軒天

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

天井

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施工者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

軒天

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

天井

高压洗浄 完了

撮影年月日 2021/02/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

---

軒天

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁

高压洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

---

外壁2階

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁

高压洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

---

外壁2階

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁1階

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁1階

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁カビ発生部

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**カビ発生部外壁**  
**高圧洗浄**  
 撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁カビ発生部

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**2F外壁**  
**高圧洗浄 完了**  
 撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁2階

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**1F外壁**  
**高圧洗浄 完了**  
 撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁1階

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

外壁カビ発生部

完了



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

高圧洗浄 完了

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ベランダ床

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

玄関ドア

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

基礎

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

**基礎**  
**高圧洗浄**

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

基礎



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

**基礎**  
**高圧洗浄**  
**完了**

撮影年月日 2021/03/05 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

基礎

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

**その他**  
**高圧洗浄**

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

玄関土間



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

アプローチ土間

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

駐車場土間

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根

着工前

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



大屋根

施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



大屋根

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

着工前

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

施工前



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金


下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 屋根板金

### 下塗り(錆止め) 完了


撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 屋根 クラック補修 着工前

撮影年月日 2021/02/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 屋根 クラック部

施工前



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 屋根 クラック補修 清掃

撮影年月日 2021/02/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 屋根 クラック部

清掃



屋根 クラック部

清掃

完了



屋根 クラック部

タスマジック補修



屋根 クラック部

タスマジック補修

施工中



屋根 クラック部

タスマジック補修

完了



屋根 クラック部

タスマジック補修

完了



大屋根

下塗り 1回目



工事件名 **様邸** 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**屋根**  
**下塗り1回目**

撮影年月日 2021/02/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

下塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



大屋根

下塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



大屋根

下塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事


下屋根  
下塗り1回目

撮影年月日 2021/02/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根

下塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事


下屋根  
下塗り1回目

撮影年月日 2021/02/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根

下塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根  
下塗り1回目  
完了

撮影年月日 2021/02/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



下屋根

下塗り 1回目

完了

工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

下屋根

下塗り1回目  
完了

撮 影 年 月 日 2021/02/27 施 工 者 ヘ ス ト 京 - 一 株式会社

屋根 縁切り

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

屋根 縁切り

タスペーサー設置

---

---

---

---

---

---

---

---

屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---





工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>屋根 タスペーサー 完了</b>	
撮影年月日	2021/02/27 施工者
	ベストホーム株式会社

屋根 縁切り

---

タスペーサー設置

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>屋根 下塗り2回目</b>	
撮影年月日	2021/02/27 施工者
	ベストホーム株式会社

大屋根

---

下塗り2回目

---



---



---



---



---



---



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>屋根 下塗り2回目</b>	
撮影年月日	2021/02/27 施工者
	ベストホーム株式会社

大屋根

---

下塗り2回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---




工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**下屋根**  
**下塗り2回目**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

下屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**下屋根**  
**下塗り2回目**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

下屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**屋根**  
**下塗り2回目**  
**完了**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

大屋根

下塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**下屋根**  
**下塗り2回目**  
**完了**  
 撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

下屋根

---

下塗り 2回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**屋根**  
**上塗り1回目**  
 撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

大屋根

---

上塗り 1回目

---



---



---



---



---




---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**屋根**  
**上塗り1回目**  
 撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

大屋根

---

上塗り 1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

下屋根  
上塗り1回目

撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

下屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

下屋根  
上塗り1回目

撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

下屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

屋根  
上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了

工 事 件 名 ■ 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

下屋根

上塗り1回目  
完了

撮 影 年 月 日 2021/03/06 施 工 者 ヘ ス ト 京 - ム 株 式 有 限 公 司



大屋根

上塗り 2 回目

工 事 件 名 ■ 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

屋根

上塗り2回目

撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ヘ ス ト 京 - ム 株 式 有 限 公 司



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**屋根**  
**上塗り2回目**

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

大屋根

上塗り 2回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**下屋根**  
**上塗り2回目**

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

下屋根

上塗り 2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**下屋根**  
**上塗り2回目**

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘスト京一ム株式会社

下屋根

上塗り 2回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



下屋根

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 鉄部

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

下地処理

錆び止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---



軒天 鉄部

下地処理

錆び止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---



軒天

上塗り 1回目

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 2 回目

---



---



---



---



---



---



軒天

---

上塗り 2 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工前



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

清掃

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

清掃

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

清掃 完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し


清掃

完了




シーリング打ち増し

養生



シーリング打ち増し

養生



シーリング打ち増し

養生



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
プライマー塗布  
完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

---

シーリング打ち

---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

---

シーリング打ち

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリング打ち

---

施工中

---



---



---



---



---



---




---



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了

工 事 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち  
完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
へら押さえ

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリングへら押さえ

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
へら押さえ

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリングへら押さえ

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中





工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 シーリング工事

## 外壁目地部

# 旧シーリング撤去 完了

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 シーリング工事

# 撤去済シーリング

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 シーリング工事

## 外壁目地部

# 清掃

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

清掃

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

清掃 完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

プライマー塗布



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

プライマー塗布  
完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリング打ち



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリング打ち

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

シーリング打ち  
完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリング打ち

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

ヘラ押さえ

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

へら押さえ

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリングへら押さえ

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事


外壁目地部

完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え・打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え・打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え・打ち増し

施工完了



外壁 2階

施工前

工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

2F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社



外壁 2階

施工前



外壁 2階

施工前



外壁 2階

施工前



外壁 2階

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 1階

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 1階

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

1F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 1階

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

1F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 1階

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁  
着工前

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 1階

施工前

---

---

---

---

---


---

---

---

外壁 1階（コーナー部）

施工前



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

外壁  
コーナー隙間部分  
着工前

撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

施工前



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁  
着工前

撮影年月日 2021/02/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁  
バリアー塗布

撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**カビ発生部外壁**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**カビ発生部外壁**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**2F外壁**  
**下塗り**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 2階

下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

2F外壁  
 下塗り

撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 2階

下塗り

施工中



外壁 2階

下塗り

施工中



外壁 2階

下塗り

施工中



外壁 2階

下塗り

施工中



外壁 2階

下塗り

施工中



外壁 1階

下塗り

施工中

工 事 件 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

1F外壁

下塗り

撮 影 年 月 日 2021/02/27 施 工 者 ヘ ス ト 京 - ム 株 式 有 限 公 司



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**1F外壁**  
**下塗り**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 1階

下塗り

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**カビ発生部外壁**  
**下塗り**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

下塗り

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**カビ発生部外壁**  
**下塗り**  
 撮影年月日 2021/02/27 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

下塗り

施工中



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 カビ発生部

---

下塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



外壁 2階

---

上塗り 1回目

---



---



---



---



---



---



外壁 2階

---

上塗り 1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

**1F外壁**  
**上塗り1回目**

撮 影 年 月 日 2021/03/01 施 工 者 ヘ ス ト 京 一 ム 株 式 有 限 公 司

外壁 1階

上塗り 1回目

施工中



工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

**1F外壁**  
**上塗り1回目**

撮 影 年 月 日 2021/03/01 施 工 者 ヘ ス ト 京 一 ム 株 式 有 限 公 司

外壁 1階

上塗り 1回目

施工中



工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

**カビ発生部外壁**  
**上塗り1回目**  
**(アステックプラ**  
**ス入り)**

撮 影 年 月 日 2021/03/01 施 工 者 ヘ ス ト 京 一 ム 株 式 有 限 公 司

外壁 カビ発生部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**カビ発生部外壁  
 上塗り1回目  
 (アステックプラ  
 ス入り)**  
 撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**2F外壁  
 上塗り1回目  
 完了**  
 撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 2階

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**1F外壁  
 上塗り1回目  
 完了**  
 撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 1階

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**カビ発生部外壁  
 上塗り1回目  
 (アステックプラ  
 ス入り) 完了**  
 撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

上塗り1回目

完了



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**外壁  
 コーナー隙間部分  
 ソントラテープ貼  
 り**  
 撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 1階 (コーナー部)

防水補強

ソントラテープ貼り



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**外壁  
 コーナー隙間部分  
 ソントラテープ貼  
 り**  
 撮影年月日 2021/03/01 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 1階 (コーナー部)

防水補強

ソントラテープ貼り

施工中



工 事 名	棟 号	屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事
工 種	塗 装 工 事	
<b>外 壁 コ ー ナ ー 隙 間 部 分 ソ ン ト ラ テ ー プ 貼 り 完 了</b>		
撮 影 年 月 日	2021/03/01	施 工 者
ヘ ス ト 京 一 ン 株 式 有 限 公 司		

外 壁 1 階 (コ ー ナ ー 部)

防 水 補 強

ソ ン ト ラ テ ー プ 貼 り

完 了



工 事 名	棟 号	屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事
工 種	塗 装 工 事	
<b>2F 外 壁 上 塗 り 2 回 目</b>		
撮 影 年 月 日	2021/03/03	施 工 者
ヘ ス ト 京 一 ン 株 式 有 限 公 司		

外 壁 2 階

上 塗 り 2 回 目



工 事 名	棟 号	屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事
工 種	塗 装 工 事	
<b>2F 外 壁 上 塗 り 2 回 目</b>		
撮 影 年 月 日	2021/03/03	施 工 者
ヘ ス ト 京 一 ン 株 式 有 限 公 司		

外 壁 2 階

上 塗 り 2 回 目

施 工 中



外壁 1階

上塗り2回目

施工中



外壁 1階

上塗り2回目

施工中



外壁 1階

上塗り2回目

施工中



工 事 件 名 ■ 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

**外 壁  
コ ー ナ ー 隙 間 部 分  
仕 上 げ 塗 り**

撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ヘ ス ト 京 一 ム 株 式 有 限 公 司

外 壁 1 階 (コ ー ナ ー 部)

上 塗 り 2 回 目

施 工 中



工 事 件 名 ■ 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

**外 壁  
コ ー ナ ー 隙 間 部 分  
仕 上 げ 塗 り**

撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ヘ ス ト 京 一 ム 株 式 有 限 公 司

外 壁 1 階 (コ ー ナ ー 部)

上 塗 り 2 回 目

施 工 中



工 事 件 名 ■ 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

**カ ビ 発 生 部 外 壁  
上 塗 り 2 回 目  
(ア ス テ ッ ク プ ラ  
ス 入 り)**

撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ヘ ス ト 京 一 ム 株 式 有 限 公 司

外 壁 カ ビ 発 生 部

上 塗 り 2 回 目

施 工 中



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
<b>カビ発生部外壁 上塗り2回目 (アステックプラ ス入り)</b>	
撮影年月日	2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

上塗り2回目

施工中



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
<b>2F外壁 完了</b>	
撮影年月日	2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 2階

上塗り2回目

完了



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
<b>1F外壁 完了</b>	
撮影年月日	2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 1階

上塗り2回目

完了



外壁 1階（コーナー部）

上塗り2回目

完了



外壁 カビ発生部

上塗り2回目

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風

施工前



破風 目地部

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



破風 目地部

---

既存シーリング材撤去

---



---



---



---



---



---



---



---



破風 目地部

---

既存シーリング材撤去

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---

破風 目地部

既存シーリング材撤去

完了



破風 目地部

清掃



破風 目地部

清掃

施工中





破風 目地部

---

清掃

---

完了

---



---



---



---



---



---



破風 目地部

---

プライマー塗布

---



---



---



---



---



---



破風 目地部

---

プライマー塗布

---

施工中

---



---



---




---



---



---



破風 目地部

---

プライマー塗布

---

完了

---



---



---



---




---



---



---



破風 目地部

---

シーリング打ち

---



---



---



---



---



---



---



破風 目地部

---

シーリング打ち

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	シーリング工事
<b>破風</b>	
<b>シーリング打ち 完了</b>	
撮影年月日	2021/02/22 施工者 ベストホーム株式会社

破風 目地部

---

シーリング打ち

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	シーリング工事
<b>破風</b>	
<b>ヘラ押さえ</b>	
撮影年月日	2021/02/22 施工者 ベストホーム株式会社

破風 目地部

---

シーリングヘラ押さえ

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	シーリング工事
<b>破風</b>	
<b>ヘラ押さえ</b>	
撮影年月日	2021/02/22 施工者 ベストホーム株式会社

破風 目地部

---

シーリングヘラ押さえ

---

施工中

---



---



---




---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

破風  
完了

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風 目地部

シーリング打ち

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

破風  
ケレン

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

破風  
ケレン

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

破風

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

**破風**  
**ケレン 完了**

撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ヘ ス ト 京 - ム 株 式 有 限 公 司

破風

下地処理

ケレン完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

**破風**  
**上塗り1回目**

撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ヘ ス ト 京 - ム 株 式 有 限 公 司

破風

上塗り1回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

**破風**  
**上塗り1回目**

撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ヘ ス ト 京 - ム 株 式 有 限 公 司

破風

上塗り1回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



破風

上塗り1回目

完了



破風


上塗り2回目



破風

上塗り2回目

施工中



破風

施工完了



破風

施工完了




破風

施工完了



破風

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し 目地部

施工前

鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去



鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去

施工中



鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去

完了





鼻隠し 目地部

---

清掃

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

清掃

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

清掃

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

プライマー塗布

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

プライマー塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

プライマー塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

シーリング打ち

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

シーリング打ち

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

---

シーリング打ち

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ



鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



鼻隠し 目地部

シーリング打ち

完了



鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**鼻隠し**  
**上塗り1回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 1 回目

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**鼻隠し**  
**上塗り1回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**鼻隠し**  
**上塗り1回目**  
**完了**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
上塗り2回目

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 2回目



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
上塗り2回目

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
完了

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



幕板

施工前



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

旧シーリング撤去

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

既存シーリング材撤去



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

旧シーリング撤去

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

既存シーリング材撤去

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

旧シーリング撤去  
完了

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

既存シーリング材撤去

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

清掃

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

清掃



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

清掃

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

清掃

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

清掃 完了

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

清掃

完了



幕板

---

プライマー塗布

---



---



---



---



---



---



---



幕板

---

プライマー塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



幕板

---

プライマー塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事


胴差し

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

シーリング打ち



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

シーリング打ち

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し

シーリング打ち  
完了

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

シーリング打ち

完了



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し  
ヘラ押さえ

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

シーリングヘラ押さえ



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し  
ヘラ押さえ

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

シーリングヘラ押さえ

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

胴差し  
完了

撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

幕板

シーリング打ち

完了



幕板

施工完了



雨樋

施工前



雨樋 バンド部

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部 ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

雨樋 バンド部

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部 ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

雨樋 バンド部

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事


## 雨樋バンド部 ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

雨樋 バンド部

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部

### 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 雨樋 バンド部

下地処理

錆び止め塗布



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部

### 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 雨樋 バンド部

下地処理

錆び止め塗布

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部

### 下塗り(錆止め) 完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 雨樋 バンド部

下地処理

錆び止め塗布

完了



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# 雨樋 ケレン

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# 雨樋 ケレン

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# 雨樋

## ケレン 完了

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# 雨樋

## 上塗り1回目

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

上塗り1回目



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# 雨樋

## 上塗り1回目

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

上塗り1回目

施工中



雨樋

上塗り1回目

施工中



雨樋

上塗り1回目

完了



雨樋

上塗り2回目



雨樋

上塗り2回目

施工中




雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇  
ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇  
ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事


小庇  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

下地処理

錆び止め塗布



小庇

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

施工中

---



---



---




---



---



---



小庇

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



小庇

---

上塗り 1回目

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**小庇**  
**上塗り1回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**小庇**  
**上塗り1回目**  
**完了**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**小庇**  
**上塗り2回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

上塗り 2 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事


小庇  
上塗り2回目

撮影年月日 2021/03/06 施工者 ベストホーム株式会社

小庇

上塗り2回目

施工中



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

小庇  
完了

撮影年月日 2021/03/06 施工者 ベストホーム株式会社

小庇

施工完了



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
着工前

撮影年月日 2021/02/24 施工者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボックス  
ス  
ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボックス  
ス  
ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボックス  
ス  
ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# シャッターボックス ス 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# シャッターボックス ス 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シャッターボックス

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
下塗り(錆止め)  
完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
上塗り1回目

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

上塗り 1回目

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
上塗り1回目

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

上塗り 1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**シャッターボック  
 ス  
 上塗り1回目  
 完了**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**シャッターボック  
 ス  
 上塗り2回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**シャッターボック  
 ス  
 上塗り2回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



シャッターボックス

施工完了



シャッター

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

# シャッター ケレン

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

# シャッター ケレン

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

下地処理

---

錆び止め吹付け

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

下地処理

---

錆び止め吹付け

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

下地処理

---

錆び止め吹付け

---

完了

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

上吹き 1 回目

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

上吹き 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

上吹き1回目

---

完了

---

---

---

---

---

---

---



シャッター

---

上吹き2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター

---

上吹き2回目

---

施工中

---

---


---

---

---

---

---



シャッター

施工完了



水切り

施工前



水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

水切り  
ケレン

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

水切り  
ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

水切り  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---



---



---



---



---



---



水切り

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



水切り

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



水切り

---

下地処理

---

錆び止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>水切り</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
撮影年月日	2021/03/04 施工者
	ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 1 回目

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>水切り</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
撮影年月日	2021/03/04 施工者
	ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 1 回目

施工中

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>水切り</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
<b>完了</b>	
撮影年月日	2021/03/06 施工者
	ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 1 回目

完了

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**水切り**  
**上塗り2回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 2回目




工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**水切り**  
**上塗り2回目**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**水切り**  
**完了**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

施工完了



ベランダ床

施工前



ベランダ床

清掃



ベランダ床

清掃

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

# ベランダ床 清掃 完了

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

---

清掃

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

# ベランダ床 プライマー塗布

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

---

プライマー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

# ベランダ床 プライマー塗布

撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

---

プライマー塗布

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 名 棟 邸 屋 根、外 壁、付 帯 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事  
**ベランダ床**  
**プライマー塗布**  
**完了**  
撮 影 年 月 日 2021/03/03 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

プライマー塗布


完了



ベランダ床

プライマー塗布

完了



ベランダ床

プライマー塗布

完了



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**ベランダ床**  
**ウレタン塗膜**  
**1回目**  
 撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

ウレタン塗膜 1 回目



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**ベランダ床**  
**ウレタン塗膜**  
**1回目**  
 撮影年月日 2021/03/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

ウレタン塗膜 1 回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**ベランダ床**  
**ウレタン塗膜**  
**1回目 完了**  
 撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

ウレタン塗膜 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

ウレタン塗膜  
2回目

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

ウレタン塗膜2回目



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

ウレタン塗膜  
2回目

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

ウレタン塗膜2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

ウレタン塗膜  
2回目 完了

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

ウレタン塗膜2回目

完了



ベランダ床

ウレタン塗膜2回目

完了



工 事 名 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床  
トップコート塗布

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布



工 事 名 棟邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床  
トップコート塗布

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布

施工中



ベランダ床

施工完了



ベランダ床

施工完了



基礎

施工前



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了




基礎

施工完了



検査



検査



検査

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

材料搬入

サーモテックシーラー  
ホワイト

15kg×1セット

撮影年月日 2021/02/22 施工者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

材料搬入

サーモテックシーラー  
グレー

15kg×1セット

撮影年月日 2021/02/22 施工者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

材料搬入  
エポパワーシーラー  
白  
15kg×2缶

撮影年月日 2021/02/22 施工者 ベストホーム株式会社

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白



工 種	屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入	
超低汚染リファイン 500MF-IR チャコール	
16Kg×2セット	
撮影年月日	2021/02/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR  
色：チャコール



工 種	屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入	
超低汚染リファイン 1000MF-IR ガルグレー	
16Kg×2セット	
撮影年月日	2021/02/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁2階 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR  
色：ガルグレー



工 種	屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入	
超低汚染リファイン 1000MF-IR スレートグレー	
16Kg×2セット	
撮影年月日	2021/02/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁1階 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR  
色：スレートグレー



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入	
マルチエースII-JY N-90	
16Kg×1缶	
撮影年月日	2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色 : N-90



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入	
マックスシールド1500JY N-15	
15kg×1セット	
撮影年月日	2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 F-JY

色 : N-15



工事件名	様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
材料搬入	
マックスシールド1500JY 25-65A	
3Kg×1セット	
撮影年月日	2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : 25-65 A



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材料搬入  
 エポパワーメタル  
 グレー  
 16kg×1セット  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

鉄部 錆び止め材

エポパワーメタル JY

色：グレー



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材料搬入  
 リガードプライマ  
 ー  
 4Kg×1缶  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床 下塗材

リガードプライマー



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材料搬入  
 リガードベース  
 18Kg×1缶  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床 防水材

リガードベース

色：グレー



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入  
 ミルコン  
 MS-2  
 5Kg**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床 防水材料

ミルコン MS-2



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入  
 リガードシンナー  
 16L×1缶**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床 希釈剤

リガードシンナー



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入  
 ベースガード  
 グレー  
 1セット**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

色：N-82



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入**  
**バリアー**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ下塗材

バリアー



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入**  
**アステックプラス**  
**S**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入**  
**タスペーサー**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 縁切り材

タスペーサー



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**材料搬入**  
**アステックシール**  
**4000**  
**10本人×4**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール高耐候4000プライ  
 マーセット



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**材料搬入**  
**アステックシール**  
**専用プライマー**  
**4缶**  
 撮影年月日 2021/02/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール専用プライマー



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済み材料**  
 撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト・グレー

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済み材料**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済み材料**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール

空缶・使用済み写真



工 事 件 名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済み材料**  
 撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁2階 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ガルグレー

空缶写真



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁1階 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR  
 色：スレートグレー

空缶写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースII-JY  
 色：N-90

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY  
 色：N-15

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : 25-65 A

使用済み写真



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー

使用済み写真



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床 下塗材

リガードプライマー

使用済み写真

ベランダ床 防水材

リガードベース

色：グレー

使用済み写真



ベランダ床 上塗材

リガードトップ

色：グレー

使用済み写真



ベランダ床 希釈剤

リガードシンナー

使用済み写真





工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

色：N-82

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**使用済み材料**

撮影年月日 2021/03/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

## 使用済材料

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

### シーリング材

アステックシール高耐候4000プライ  
マーセット

使用済み写真



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

## 使用済材料

撮影年月日 2021/02/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

### シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真



### 施工完了



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



目隠しルーバー取付け工事

施工前



目隠しルーバー取付け工事

施工完了



目隠しルーバー取付け工事

施工完了



脱衣所 改修工事

---

---

---

---

---

---

---

---



脱衣所 改修工事

---

---

---


---

---

---

---

---



脱衣所 改修工事

---

---

---

---

---

---

---

---



白蟻予防工事

薬剤散布

---

---

---

---

---

---

---

---



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻予防工事

薬剤散布

施工中