

# 工事写真報告書

工事番号 令和 4 年度

工事名

工事箇所 外壁・付帯・防水部 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区 朽網東

工期 着手 令和 4 年 1 月 5 日

竣工 令和 4 年 1 月 22 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---


---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

屋上



高圧洗浄

屋根 板金部



高圧洗浄

樋中



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
**破風**  
**高圧洗浄**  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

破風



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
**鼻隠し**  
**高圧洗浄**  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

鼻隠し



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
**軒天**  
**高圧洗浄**  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁メイン部 2階



高圧洗浄

外壁メイン部 1階



高圧洗浄

外壁アクセント部



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
窓  
高 圧 洗 浄  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

窓



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
シャッター  
高 圧 洗 浄  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

シャッター



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
ベランダ床1  
高 圧 洗 浄  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

ベランダ床①



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**ベランダ床2**  
**高圧洗浄**  
撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

ベランダ床②



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**水切**  
**高圧洗浄**  
撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

水切り



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**基礎**  
**高圧洗浄**  
撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

基礎



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
 工 種  
**玄関ドア**  
**高圧洗浄**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

---

玄関ドア

---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
 工 種  
**アプローチ**  
**高圧洗浄**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

---

アプローチ土間

---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 棟 邸 塗 装 工 事  
 工 種  
**土間**  
**高圧洗浄**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

高圧洗浄

---

コンクリート土間

---



---



---



---



---



---



---



養生

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**軒天**  
**着工前**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

軒天

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**軒天**  
**上塗り1回目**  
**マルチエース**  
**IIJY**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

軒天

上塗り 1回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**軒天**  
**上塗り1回目**  
**マルチエース**  
**IIJY**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

軒天

上塗り 1回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**軒天**  
**上塗り1回目完了**  
**マルチエース**  
**IIJY**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ペストホーム(株)

軒天

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**軒天**  
**上塗り2回目**  
**マルチエース**  
**IIJY**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ペストホーム(株)

軒天

上塗り 2 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**軒天**  
**上塗り2回目**  
**マルチエース**  
**IIJY**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ペストホーム(株)

軒天

上塗り 2 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
サッシ廻り  
シーリング  
ヘラ押さえ  
撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
サッシ廻り  
シーリング  
ヘラ押さえ  
撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
サッシ廻り  
シーリング  
完了  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

外壁（南面）

施工完了



シーリング打ち増し

外壁（東面）

施工完了



シーリング打ち増し

外壁（北面）

施工完了



シーリング打ち増し

---

外壁（西面）

---

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

---

既存シーリング材撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
ボード目地  
シーリング  
既存シール撤去  
撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
ボード目地  
シーリング  
既存シール撤去  
完了  
撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
既存シール撤去  
カス  
撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

---

プライマー塗布

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**ボード目地  
 シーリング**  
**ヘラ押さえ**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**ボード目地  
 シーリング**  
**ヘラ押さえ**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**ボード目地  
 シーリング  
 完了**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ヘストホーム(株)

シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

外壁（南面）

施工完了



シーリング打ち替え

外壁（東面）

施工完了



シーリング打ち替え

外壁（北面）

施工完了



シーリング打ち替え

外壁（西面）

施工完了



外壁 2階（南面）

施工前



外壁 2階（東面）

施工前



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**北面メイン外壁  
2階**  
**着工前**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 2階 (北面)

施工前



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**西面メイン外壁  
2階**  
**着工前**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 2階 (西面)

施工前



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**南面メイン外壁  
1階**  
**着工前**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 1階 (南面)

施工前



外壁 1階 (東面)

施工前




外壁 1階 (北面)

施工前



外壁 1階 (西面)

施工前



外壁 ボード浮き部

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 ボード浮き部

ビス止め

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 ボード浮き部

ビス止め

完了

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁 破損部①

施工前



外壁 破損部①

プライマー塗布



外壁 破損部①

プライマー塗布

施工中





工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**シーリング充填**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部①

シーリング充填

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**シーリング充填**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部①

シーリング充填

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**ヘラ押さえ**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部①

シーリングヘラ押さえ

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**ヘラ押さえ**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部①

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**完了**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部①

施工完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**完了**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)


外壁 破損部①

施工完了



外壁 破損部②

施工前



外壁 破損部②

プライマー塗布



外壁 破損部②

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
外壁破損部補修  
シーリング充填  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部②

シーリング充填

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
外壁破損部補修  
シーリング充填  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部②

シーリング充填

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
外壁破損部補修  
へら押さえ  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部②

シーリングへら押さえ

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**ヘラ押さえ**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部②

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁破損部補修**  
**完了**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 破損部②

施工完了



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ヘストホーム(株)

外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ペストホーム(株)

外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ペストホーム(株)

外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ペストホーム(株)

外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---



外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---



外壁 カビ発生部③

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部③

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---


---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部③

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部④

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---



外壁 カビ発生部④

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---



外壁 カビ発生部④

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---



外壁 カビ発生部⑤

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑤

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑤

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑥

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 カビ発生部⑥

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部⑥

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 カビ発生部⑦

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑦

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑦

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑧

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑧

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑧

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑨

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑨

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑨

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑩

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ペストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑩

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ペストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑩

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ペストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑪

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑪

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑪

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑫

防カビ下塗り

バリアー塗布




外壁 カビ発生部⑫

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部⑫

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 カビ発生部⑬

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑬

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**外壁カビ発生部**  
**バリアー塗布完了**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 カビ発生部⑬

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**メイン外壁2階**  
**下塗り**  
**エポパワーシーラ**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 2階

下塗り



工事件名 棟邸 塗装工事  
工種  
メイン外壁2階  
下塗り  
エポパワーシーラ  
—  
撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 2階

下塗り

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
工種  
メイン外壁2階  
下塗り 完了  
エポパワーシーラ  
—  
撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 2階

下塗り

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
工種  
メイン外壁1階  
下塗り  
エポパワーシーラ  
—  
撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 1階

下塗り

外壁メイン部 1階

下塗り

施工中



外壁メイン部 1階

下塗り

完了



外壁メイン部 2階 (南面)

下塗り

完了





外壁メイン部 2階 (東面)

下塗り

完了



外壁メイン部 2階 (北面)

下塗り

完了



外壁メイン部 2階 (西面)

下塗り

完了



外壁メイン部 1階 (南面)

下塗り

完了



外壁メイン部 1階 (東面)

下塗り

完了



外壁メイン部 1階 (北面)

下塗り

完了

外壁メイン部 1階（西面）

下塗り

完了



シーリング部増し塗り

施工前



シーリング部増し塗り

施工中





工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
シーリング部  
フィラー塗り  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

シーリング部増し塗り

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
シーリング部  
フィラー塗り  
完了  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

シーリング部増し塗り

完了



中間検査



中間検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



中間検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



中間検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
工種  
メイン外壁2階  
上塗り1回目  
シリコン  
REVO1000  
撮影年月日 2022/01/12 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 2階

上塗り 1回目



工事件名 様邸 塗装工事  
工種  
メイン外壁2階  
上塗り1回目  
シリコン  
REVO1000  
撮影年月日 2022/01/12 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 2階

上塗り 1回目

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工種  
メイン外壁2階  
上塗り1回目完了  
シリコン  
REVO1000  
撮影年月日 2022/01/12 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 2階

上塗り 1回目

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**メイン外壁1階**  
**上塗り1回目**  
**シリコン**  
**REVO1000**  
 撮影年月日 2022/01/12 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 1階

上塗り1回目




工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**メイン外壁1階**  
**上塗り1回目**  
**シリコン**  
**REVO1000**  
 撮影年月日 2022/01/12 施工者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 1階

上塗り1回目

施工中



外壁メイン部 1階

上塗り1回目

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
南面メイン外壁  
2階  
上塗り1回目完了  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 2階 (南面)

上塗り 1回目

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
東面メイン外壁  
2階  
上塗り1回目完了  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 2階 (東面)

上塗り 1回目

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
北面メイン外壁  
2階  
上塗り1回目完了  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 2階 (北面)

上塗り 1回目

完了



外壁メイン部 2階 (西面)

上塗り 1回目

完了



外壁メイン部 1階 (南面)

上塗り 1回目

完了



外壁メイン部 1階 (東面)

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**北面メイン外壁  
 1階  
 上塗り1回目完了**  
 撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 1階 (北面)

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**西面メイン外壁  
 1階  
 上塗り1回目完了**  
 撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 1階 (西面)

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**メイン外壁2階  
 上塗り2回目  
 シリコン  
 REVO1000**  
 撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 2階

上塗り 2回目



外壁メイン部 2階

上塗り2回目

施工中



外壁メイン部 2階

上塗り2回目

完了



外壁メイン部 1階

上塗り2回目



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**メイン外壁1階  
 上塗り2回目  
 シリコン  
 REVO1000**  
 撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 1階

上塗り2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**メイン外壁1階  
 完了**  
 撮影年月日 2022/01/19 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 1階

上塗り2回目

完了



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
 工 種  
**南面メイン外壁  
 2階  
 完了**  
 撮影年月日 2022/01/19 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁メイン部 2階(南面)

施工完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工種  
東面メイン外壁  
2階  
完了  
撮影年月日 2022/01/19 施工者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 2階 (東面)

施工完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工種  
北面メイン外壁  
2階  
完了  
撮影年月日 2022/01/19 施工者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 2階 (北面)

施工完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工種  
西面メイン外壁  
2階  
完了  
撮影年月日 2022/01/19 施工者 ペストホーム(株)

外壁メイン部 2階 (西面)

施工完了

外壁メイン部 1階 (南面)

施工完了



外壁メイン部 1階 (東面)

施工完了



外壁メイン部 1階 (北面)

施工完了



外壁メイン部 1階（西面）

施工完了



外壁アクセント部（南面）

施工前



外壁アクセント部（東面）

施工前





外壁アクセント部（西面）

施工前



外壁アクセント部

下塗り



外壁アクセント部

下塗り

施工中



外壁アクセント部

下塗り

完了



外壁アクセント部 (南面)

下塗り

完了



外壁アクセント部 (東面)

下塗り

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
西面アクセント  
外壁  
下塗り完了  
撮影年月日 2022/01/10 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁アクセント部（西面）

下塗り


完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
アクセント外壁  
上塗り1回目  
マックスシールド  
1500U  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁アクセント部

上塗り 1回目




工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
アクセント外壁  
上塗り1回目  
マックスシールド  
1500U  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁アクセント部

上塗り 1回目


施工中



外壁アクセント部

上塗り 1 回目


完了



外壁アクセント部 (南面)

上塗り 1 回目


完了



外壁アクセント部 (東面)

上塗り 1 回目

完了



外壁アクセント部（西面）

上塗り1回目

完了



外壁アクセント部

上塗り2回目



外壁アクセント部

上塗り2回目


施工中



外壁アクセント部

上塗り2回目


完了



外壁アクセント部（南面）

上塗り2回目


完了



外壁アクセント部（東面）

上塗り2回目

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**西面アクセント  
 外壁  
 上塗り2回目完了  
 マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁アクセント部 (西面)

上塗り 2 回目

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**アクセント  
 外壁  
 上塗り3回目  
 マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁アクセント部

上塗り 3 回目




工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**アクセント  
 外壁  
 上塗り3回目  
 マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

外壁アクセント部

上塗り 3 回目


施工中



外壁アクセント部

上塗り 3回目

完了



外壁アクセント部 (南面)

施工完了




外壁アクセント部 (東面)

施工完了

外壁アクセント部（西面）

施工完了



破風

施工前



破風 目地部

施工前





破風 目地部

既存シーリング材撤去



破風 目地部

既存シーリング材撤去

施工中



破風 目地部

既存シーリング材撤去

完了



破風 目地部

---

清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



破風 目地部

---

清掃

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風 目地部

---

プライマー塗布

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**破風  
 シーリング**  
**プライマー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ハストホーム(株)

破風 目地部

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**破風  
 シーリング**  
**シーリング充填**  
 撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ハストホーム(株)

破風 目地部

シーリング充填



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**破風  
 シーリング**  
**シーリング充填**  
 撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ハストホーム(株)

破風 目地部

シーリング充填

施工中



破風 目地部

シーリングへら押さえ



破風 目地部

シーリングへら押さえ

施工中



破風 目地部

施工完了



破風 目地部

施工完了



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン完了



破風

上塗り 1回目



破風

上塗り 1回目

施工中



破風

上塗り 1 回目

完了



破風


上塗り 2 回目



破風

上塗り 2 回目

施工中



破風

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し 目地部

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去



鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去

施工中



鼻隠し 目地部

清掃



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**鼻隠し  
 シーリング**  
**清掃**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ヘストホーム(株)

鼻隠し 目地部

清掃

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**鼻隠し  
 シーリング**  
**プライマー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ヘストホーム(株)

鼻隠し 目地部

プライマー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**鼻隠し  
 シーリング**  
**プライマー塗布**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ヘストホーム(株)

鼻隠し 目地部

プライマー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**鼻隠し  
 シーリング**  
**シーリング充填**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ハストホーム(株)

鼻隠し 目地部

シーリング充填



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**鼻隠し  
 シーリング**  
**シーリング充填**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ハストホーム(株)

鼻隠し 目地部

シーリング充填

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**鼻隠し  
 シーリング**  
**ヘラ押さえ**  
 撮影年月日 2022/01/08 施工者 ハストホーム(株)

鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
シーリング  
ヘラ押さえ  
撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
シーリング  
完了  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し 目地部

施工完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
シーリング  
完了  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

鼻隠し 目地部

施工完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
ケレン  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
ケレン  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
ケレン完了  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
上塗り1回目  
マックスシールド  
1500si  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
上塗り1回目  
マックスシールド  
1500si  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
鼻隠し  
上塗り1回目完了  
マックスシールド  
1500si  
撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**鼻隠し  
 上塗り2回目  
 マックスシールド  
 1500si**  
 撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

上塗り 2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**鼻隠し  
 上塗り2回目  
 マックスシールド  
 1500si**  
 撮影年月日 2022/01/12 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

上塗り 2回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**鼻隠し  
 完了**  
 撮影年月日 2022/01/19 施 工 者 ベストホーム(株)

鼻隠し

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



雨樋

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1回目



雨樋

上塗り 1回目

施工中



雨樋

上塗り1回目

完了



雨樋

上塗り2回目



雨樋

上塗り2回目

施工中



雨樋

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 板金部

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 板金部 釘浮き部

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
板 金 釘 弛 み 補 修  
打 ち 直 し  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベ ス ト ホ ム (株)

屋根 板金部 釘浮き部

釘打ち込み直し



工 事 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
板 金 釘 弛 み 補 修  
補 修 完 了  
撮 影 年 月 日 2022/01/06 施 工 者 ベ ス ト ホ ム (株)

屋根 板金部 釘浮き部

釘打ち込み直し

完了



工 事 名 棟 邸 塗 装 工 事  
工 種  
屋 根 板 金  
ケ レ ン  
撮 影 年 月 日 2022/01/09 施 工 者 ベ ス ト ホ ム (株)

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
**屋根板金**  
**ケレン**  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
**屋根板金**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
**屋根板金**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

上塗り1回目



屋根 板金部

上塗り1回目

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種 屋根板金  
**屋根板金**  
**上塗り1回目完了**  
**マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋根 板金部

上塗り 1 回目

完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種 屋根板金  
**屋根板金**  
**上塗り2回目**  
**マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋根 板金部

上塗り 2 回目




工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種 屋根板金  
**屋根板金**  
**上塗り2回目**  
**マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋根 板金部

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
屋根板金  
完了  
撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋根 板金部

施工完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
シャッターボック  
ス  
着工前  
撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

シャッターボックス

施工前



工事件名 棟邸 塗装工事  
工 種  
シャッターボック  
ス  
ケレン  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**シャッターボック  
 ス  
 ケレン**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ベストホーム(株)

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**シャッターボック  
 ス  
 下塗り  
 エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ベストホーム(株)

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**シャッターボック  
 ス  
 下塗り  
 エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ベストホーム(株)

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

下地処理


錆止め塗布

完了



シャッターボックス


上塗り 1回目



シャッターボックス

上塗り 1回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2 回目



シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中

シャッターボックス

施工完了



シャッター

施工前



シャッター

磨き清掃





工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**シャッター**  
**磨き清掃**  
 撮影年月日 2022/01/18 施工者 ベストホーム(株)

シャッター

---

磨き清掃

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**シャッター**  
**磨き清掃完了**  
 撮影年月日 2022/01/18 施工者 ベストホーム(株)

シャッター

---

磨き清掃

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**笠木**  
**着工前**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ベストホーム(株)

笠木

---

施工前

---



---



---



---




---



---



---



笠木 目地部

シーリング打ち

完了



笠木

下地処理

ケレン中



笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**笠木**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

笠木

下地処理

錆止め塗布

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**笠木**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

笠木

下地処理

錆止め塗布

施工中

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**笠木**  
**下塗り完了**  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

笠木

下地処理

錆止め塗布

完了


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
笠木  
上塗り1回目  
マックスシールド  
撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

笠木

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
笠木  
上塗り1回目  
マックスシールド  
撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

笠木

上塗り 1 回目

施工中




工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
笠木  
上塗り1回目完了  
マックスシールド  
撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

笠木

上塗り 1 回目

完了



笠木

上塗り 2回目



笠木

上塗り 2回目

施工中



笠木

施工完了



通気口

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



通気口

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



通気口

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**通気口**  
 下塗り  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ハストホーム(株)

通気口

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**通気口**  
 下塗り  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ハストホーム(株)

通気口

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**通気口**  
 下塗り完了  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ハストホーム(株)

通気口

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**通気口  
 上塗り1回目  
 マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

通気口

上塗り 1 回目



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**通気口  
 上塗り1回目  
 マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

通気口

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**通気口  
 上塗り1回目完了  
 マックスシールド**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

通気口

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
通気口  
上塗り2回目  
マックスシールド  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

通気口

上塗り 2回目




工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
通気口  
上塗り2回目  
マックスシールド  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

通気口

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
通気口  
完了  
撮影年月日 2022/01/19 施 工 者 ベストホーム(株)

通気口

施工完了



換気フード

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

下地処理

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**換気フード**  
下塗り完了  
エポパワーメタル  
撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**換気フード**  
上塗り1回目  
マックスシールド  
撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

換気フード

上塗り 1回目

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**換気フード**  
上塗り1回目  
マックスシールド  
撮影年月日 2022/01/14 施 工 者 ベストホーム(株)

換気フード

上塗り 1回目

施工中

---

---

---

---

---

---



換気フード

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

上塗り 2 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

上塗り 2 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**換気フード  
 完了**  
 撮影年月日 2022/01/19 施 工 者 ベストホーム(株)

換気フード

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**水切  
 着工前**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**水切  
 ケレン**  
 撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**水切**  
**ケレン**  
 撮影年月日 2022/01/08 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**水切**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**水切**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**水切**  
 下塗り完了  
 エポパワーメタル  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**水切**  
 上塗り1回目  
 マックスシールド  
 撮影年月日 2022/01/18 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

上塗り 1回目



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**水切**  
 上塗り1回目  
 マックスシールド  
 撮影年月日 2022/01/18 施 工 者 ベストホーム(株)

水切り

上塗り 1回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 2 回目



水切り

上塗り 2 回目

施工中



水切り

---

施工完了

---



---



---



---



---



---



---



---



ポスト

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



ポスト

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**ポスト**  
**ケレン**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

ポスト \_\_\_\_\_  
 下地処理 \_\_\_\_\_  
 ケレン中 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**ポスト**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

ポスト \_\_\_\_\_  
 下地処理 \_\_\_\_\_  
 錆止め塗布 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**ポスト**  
**下塗り**  
**エポパワーメタル**  
 撮影年月日 2022/01/09 施 工 者 ヘストホーム(株)

ポスト \_\_\_\_\_  
 下地処理 \_\_\_\_\_  
 錆止め塗布 \_\_\_\_\_  
 施工中 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



ポスト

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



ポスト

---

上塗り 1回目

---

---

---

---

---

---

---

---



ポスト

---

上塗り 1回目

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ポスト

上塗り1回目

完了



ポスト

上塗り2回目



ポスト

上塗り2回目

施工中



ポスト \_\_\_\_\_

施工完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋上 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋上 \_\_\_\_\_

カビ下塗り \_\_\_\_\_

バリアー塗布 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋上

---

防カビ下塗り

---

バリアー塗布

---



---



---



---



---



---



---



屋上

---

防カビ下塗り

---

バリアー塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



屋上

---

下塗り

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**屋上**  
**下塗り**  
**リガードプライマ**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋上

---

下塗り

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**屋上**  
**下塗り完了**  
**リガードプライマ**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋上

---

下塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工 種  
**屋上**  
**トップコート塗布**  
**リガードトップ**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋上

---

トップコート塗布

---



---



---



---



---



---



---



---




工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**屋上**  
**トップコート塗布**  
**リガードトップ**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋上

トップコート塗布

施工中



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**屋上**  
**完了**  
 撮影年月日 2022/01/15 施 工 者 ベストホーム(株)

屋上

施工完了



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工 種  
**ベランダ床1**  
**着工前**  
 撮影年月日 2022/01/06 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床①

施工前



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**ベランダ床1**  
下塗り  
リガードプライマ  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床①

プライマー塗布



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**ベランダ床1**  
下塗り  
リガードプライマ  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床①

プライマー塗布

施工中




工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
**ベランダ床1**  
下塗り完了  
リガードプライマ  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床①

プライマー塗布

完了



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
工 種  
**ベランダ床1**  
**トップコート塗布**  
**リガードトップ**  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床①

トップコート塗布



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
工 種  
**ベランダ床1**  
**トップコート塗布**  
**リガードトップ**  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床①

トップコート塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸 塗装工事  
工 種  
**ベランダ床1**  
**完了**  
撮影年月日 2022/01/19 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床①

施工完了



ベランダ床②

施工前



ベランダ床②

防カビ下塗り

バリアー塗布



ベランダ床②

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
ベランダ床2  
下塗り  
リガードプライマ  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床②

プライマー塗布



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
ベランダ床2  
下塗り  
リガードプライマ  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床②

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 塗装工事  
工 種  
ベランダ床2  
下塗り完了  
リガードプライマ  
撮影年月日 2022/01/17 施 工 者 ベストホーム(株)

ベランダ床②

プライマー塗布

完了



ベランダ床②

トップコート塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床②

トップコート塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床②

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



完了検査

---

---

---

---

---

---

---

---



完了検査

---

---

---

---

---

---

---

---



完了検査

---

---

---

---

---

---

---

---



完了検査

---

---

---

---

---

---

---

---



完了検査

---

---

---

---

---

---

---

---



完了検査

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗材

エポパワーシーラーJY

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
 材料搬入  
 シリコンREVO  
 1000 9006  
 15kg×4缶  
 撮影年月日 2022/01/12 施工者 ベストホーム(株)

外壁 上塗材

シリコンREVO1000

色：ペリウィンクルブルー



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
 材料搬入  
 シリコンREVO1000  
 9006  
 4kg×1缶  
 撮影年月日 2022/01/18 施工者 ベストホーム(株)

外壁 上塗材

同上



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
 材料搬入  
 マックスシールド1500U  
 75-20D 3分艶  
 15kg×1セット  
 撮影年月日 2022/01/12 施工者 ベストホーム(株)

外壁 上塗材

マックスシールド1500U- JY

色：75-20D

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色 : N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : 19-20 B





工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**材料搬入**  
**シリコンフレックス 22-50B**  
**3.5kg×1セット**  
 撮影年月日 2022/01/15 施工者 ベストホーム(株)

付帯 塗材

シリコンフレックス JY

色 : 22-50 B



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**材料搬入**  
**エポパワーメタル グレー**  
**16kg×1セット**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ベストホーム(株)

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色 : グレー



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**材料搬入**  
**リガードプライマー**  
**16kg×1缶**  
 撮影年月日 2022/01/14 施工者 ベストホーム(株)

ベランダ床 下塗材

リガードプライマー



ベランダ床 上塗材

リガードトップ

色：グレー



ベランダ床 希釈剤

リガードシンナー



防カビ下塗材

バリアー



防カビ添加材

アステックプラスS



シーリング材

アステックシール2000

色：ホワイト



シーリング材

同上



シーリング材

アステックシール専用プライマーⅡ



シーリング材

同上



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白

空缶，使用済み写真




工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**使用済み材料  
 エポパワーシーラ  
 -JY**  
 撮影年月日 2022/01/10 施工者 ベストホーム(株)

外壁 下塗材

エポパワーシーラー JY

使用済み写真



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**使用済み材料  
 シリコン  
 REVO1000  
 9006**  
 撮影年月日 2022/01/18 施工者 ベストホーム(株)

外壁 上塗材

シリコンREVO1000

色：ペリウィンクルブルー

空缶，使用済み写真



工事件名 様邸 塗装工事  
 工種  
**使用済み材料  
 マックスシールド  
 1500U JY  
 75-20D 3分艶**  
 撮影年月日 2022/01/18 施工者 ベストホーム(株)

外壁 上塗材

マックスシールド1500U-JY

色：75-20D

使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：N-90

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：19-20B

使用済み写真



付帯 塗材

シリコンフレックスJY

色：22-50B

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー

使用済み写真



ベランダ床 下塗材

リガードプライマー

使用済み写真



ベランダ床 上塗材

リガードトップ

色：グレー

使用済み写真



ベランダ床 希釈剤

リガードシンナー

使用済み写真



防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**使用済み材料  
バリアー**  
 撮影年月日 2022/01/17 施工者 ヘストホーム(株)

防カビ下塗材

同上



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**使用済み材料  
アステックシール**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ヘストホーム(株)

シーリング材

アステックシール2000

色：ホワイト

使用済み写真



工事件名 棟邸 塗装工事  
 工種  
**使用済み材料  
アステックシール  
専用プライマー**  
 撮影年月日 2022/01/09 施工者 ヘストホーム(株)

シーリング材

アステックシール専用プライマーII

空缶，使用済み写真



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---


---



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---


---

---

---

---


---



施工完了



施工完了



施工完了