

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 N 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 遠賀郡 水巻町 吉田東 1-9-19


工 期 着 手 平成 25 年 9 月 18 日

竣 工 平成 25 年 9 月 30 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



屋根高圧洗浄中



出窓高圧洗浄中



軒天高压洗浄中



窓枠高压洗浄中



ベランダ床高压洗浄中




カーポート高圧洗浄中



小庇高圧洗浄中



外壁高圧洗浄中



床高圧洗浄中



玄関前高圧洗浄中



玄関前土間高圧洗浄中



軒天塗装下塗り施工中



軒天塗装下塗り施工中



軒天塗装下塗り施工後



軒天塗装上塗り施工中



軒天塗装上塗り施工中



軒天塗装完了



屋根クラック補修施工前



屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工後



外壁コーキング打替え施工前




外壁コーキング打替え除去中




外壁コーキング打替え施工中

プライマー



外壁コーキング打替え施工中



外壁コーキング打替え施工中



外壁コーキング打替え施工後



コーキング打増し施工前



コーキング打増し施工中



コーキング打増し施工後



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工後

乾燥後



屋根タスペーサー施工前



屋根タスペーサー施工中



屋根タスペーサー施工後



屋根タスペーサー完了



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工後



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り完了




外壁塗装下塗り施工前



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工後


乾燥後



外壁塗装増し塗り施工中



外壁塗装増し塗り施工中



外壁塗装増し塗り施工後



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装完了



樋・ハフ板下塗り施工前



樋・ハフ板下塗り施工中



樋・ハフ板中塗り施工中



樋・ハフ板中塗り施工後



樋・ハフ板上塗り施工中



樋・ハフ板上塗り施工中



樋・ハフ板塗装完了



防水下塗り施工前



防水下塗り施工中



防水下塗り施工中



防水下塗り施工後



防水上塗り施工中



防水塗装完了



フードサビ止め施工前



フードサビ止め施工中



フードサビ止め施工後



フード中塗り塗装中



フード上塗り施工中



フード塗装完了



底サビ止め施工前



底サビ止め施工中



底サビ止め施工後



底中塗り施工中



底上塗り施工中



底塗装完了



シャッター下塗り施工前



シャッター下塗り施工中



シャッター下塗り施工後



シャッター中塗り施工中



シャッター中塗り施工後



シャッター上塗り施工中



シャッター塗装完了



帯下塗り施工前



帯下塗り施工中



帯中塗り施工中



帯上塗り施工中



帯塗装完了



水切り下塗り施工中



水切り中塗り施工中



水切り上塗り施工中



水切り上塗り施工中



水切り塗装完了



サービス工事施工前



サービス工事施工中 サビ止め



サービス工事中塗り施工中



サービス工事中塗り施工後



サービス工事上塗り施工中



サービス工事上塗り施工中



サービス工事塗装完了



セラミタウン（艶消し）

セラMレタン

屋根・外壁下塗り塗料缶

エピテックWEプライマーA液



屋根・外壁下塗り塗料缶

エピテックWEプライマーB液





屋根上塗り缶

アーマフレックスローシェーン (ヤララブ
ラウン)



外壁塗料缶

アーマフレックスローシェーン (モカ)



タスペーサ





施工後