

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 T 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 太宰府市 向佐野

工 期 着 手 平成 29 年 1 月 8 日

竣 工 平成 29 年 1 月 29 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中



軒天 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



シャッター 高圧洗浄中



屋根 施工前



屋根 下地処理施工後



屋根 下地処理施工後



屋根板金 錆止め塗布



屋根 下塗り施工中



屋根 タスペーサー取付施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 施工完了



軒天 施工前



軒天 上塗り (1回目) 施工中



軒天 上塗り (2回目) 施工中



シーリング充填



ヘラ押し



シーリング打ち替え施工完了



外壁 下塗り施工後



外壁 中塗り施工後



外壁 上塗り施工後



外壁 施工完了



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了





鼻隠し 施工前



鼻隠し 下塗り施工中




鼻隠し 中塗り施工中



鼻隠し 上塗り施工中



鼻隠し 施工完了





樋 施工前



樋 上塗り（1回目）施工中



樋 上塗り（2回目）施工中



樋 施工完了



雨戸 ケレン処理施工中



雨戸 上塗り（1回目）施工中



雨戸 上塗り（2回目）施工中



雨戸 施工完了



シャッター 施工前



シャッター 上塗り(1回目) 施工中



シャッター 上塗り(2回目) 施工中



シャッター 施工完了



小庇 施工前



小庇 ケレン処理施工中



小庇 錆止め塗布



小庇 上塗り（1回目）施工中



小庇 上塗り（2回目）施工中



小庇 施工完了



土台水切り 施工前



土台水切り ケレン処理施工中



土台水切り 上塗り(1回目)施工中

土台水切り 上塗り(2回目)施工中



土台水切り 施工完了



基礎 施工前



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中



基礎 施工完了



屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモSi

色：トゥルーブラック



外壁 下塗り使用材料

エポパワーシーラー



外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックスII

色：スレートグレー



外壁使用材料


グラナートSP

色：ダイオライト



基礎塗り使用材料

ベースガード





使用材料空缶

シリコンフレックスⅡ

色：スレートグレー



使用材料空缶

エポパワーシーラー



使用材料空缶

スーパーシャネツサーモS i

色：トゥルーブラック
